



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CC 10/22	118/22	Calçada Acessível na Região Central do Município	IVANTUIR BARBOSA PINTO, CNPJ nº 24.894.301/0001-74	31/10/2022	01/07/2024	R\$ 315.809,34	85%	Av. Dr. Altino Arantes - Centro
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA, CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	09/09/2024	R\$ 275.640,22	70%	Avenida Alice Arouca, entre Alameda dos Pindas e Rua E1, Balneário Recanto do Sol - Golfinho
TP 09/22	182/22	Reforma da praça de lazer - Reforma da praça de lazer - Bairro Pereque Mirim	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ nº 33.872.983/0001-05	23/12/2022	22/04/2024	R\$ 540.560,46	100% OBRA CONCLUÍDA	Av. José da Costa Pinheiro Jr. - Pereque Mirim
TP 11/22	253/22	Infraestrutura elétrica em diversos ginásios do município	REFAPY CONSTRUTORA EIRELI ME, CNPJ/MF nº 22.122.330/0001-92	17/11/2022	15/05/2024	R\$ 2.080.925,46	100% OBRA CONCLUÍDA	Diversos locais
TP 01/23	90/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF sob n.º33.872.983/0001-05	27/04/2023	17/07/2024	R\$ 1.108.904,75	95%	Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
TP 02/23	97/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF sob n.º33.872.983/0001-05	02/05/2023	31/07/2024	R\$ 404.137,69	82%	Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucília
TP 03/23	103/23	Infraestrutura de Ciclovias na Região Norte no Município - Convênio Estadual	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 71.654.446/0001-88	09/05/2023	07/08/2024	R\$ 456.655,01	95%	Avenida Marginal Getuba - Getuba
TP 05/23	112/23	Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 29.574.617/0001-00	18/10/2023	18/10/2024	R\$ 1.248.101,60	38%	Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesesseis – Capricórnio II
TP 06/23	106/23	Pavimentação Asfáltica na Região Sul do Município - Convênio Federal	MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 71.654.446/0001-88	02/08/2023	02/08/2024	R\$ 878.456,94	100% OBRA CONCLUÍDA	Avenida José Augusto dos Santos no Parque Balneário Maria Helena, Porto Novo ; Rua 10 e Rua de interligação da Rua Ministro Dilson Funaro com Rua 2 no Jardim Britânia
TP 07/23	173/23	Pavimentação e Serviços Complementares - Rua Wagner Ramos Dos Santos	MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, CNPJ sob n.º 57.646.374/0001-04	21/11/2023	21/07/2024	R\$ 373.076,27	95%	Rua Wagner Ramos Dos Santos - Jorgin Mar
TP 08/23	170/23	Infraestrutura urbana de Drenagem - Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares	EDMILSON PORFÍRIO DA SILVA - LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL CNPJ/MF sob n.º 04.859.525/0001-38	03/10/2023	03/10/2024	R\$ 526.007,75	80%	Rua Arthur Bernades - Bairro Poiares
CP 07/20	111/21	Complementação de Construção de Núcleo Esportivo - Pereque Mirim - FINISA	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/08/2021	13/12/2024	R\$ 6.343.440,62	100%	Av. José Geraldo Fernandes - Pereque Mirim
CP 06/21	10/22	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ nº 01.963.124/0001-35	01/02/2022	01/08/2024	R\$ 28.472.762,53	89%	Diversos locais
CP 01/22	55/22	Estabilização da Foz do Rio Juqueriquerê, Através de Execução de Enrocamento de Pedras Lançadas no Mar, Incluindo Raiz e Ancoragem	CONSÓRCIO RIO JUQUERIKERÊ CNPJ/MF nº 46.064.171/0001-85	19/04/2022	19/07/2024	R\$ 42.580.795,72	90%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 05/22	70/22	Reforma e Revitalização da Ciclovias na Zona Sul do Município	SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 08.806.914/0001-56	26/05/2022	22/11/2024	R\$ 10.519.024,05	95%	Principais trajetos: av. rio Branco e Av. José Herculano
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	27/09/2024	R\$ 3.859.864,81	70%	Rua Mirante do Camaroeiro - Balneário Camburí



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	31/10/2022	30/10/2024	R\$ 16.825.103,77	95%	Rua Santos, Rua João Lopes, Rua Ana Dantas, Rua Aurora Suzano Rebelo, Travessia Rod. Hipólito do Rego, Rua das Missões, Rua Alta Tensão, Rua Alta Tensão - trecho 2, Rua Vitorino dos Santos - Vapapesca
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/08/2024	R\$ 19.927.162,28	35%	Pereque Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro Do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawai, Massaguaçu Jd. do Sol, Morada Do Mar E Verde Mar, Rio Do Ouro, Jaraguazinho, Benfica E Jardim Terralão
CP 12/22	175/22	Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA, CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/09/2024	R\$ 4.832.344,42	70%	Diversos locais
CP 06/22	40/23	Infraestrutura de pavimentação em diversas ruas - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/08/2024	R\$ 4.612.515,74	65%	Avenidas Inácio Batista de Faria, Pedro Reginaldo da Costa, Emilio Mansano Lhorente, Manoel Avelino dos Santos, Thereza Albino Chacon e Rua Andradina Garcia dos Reis
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/11/2025	R\$ 4.230.602,66	50%	Av. Alice Arouca / Av. Domingos Martins Cabrera
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	32,55%	Diversos locais
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	25,52%	Diversos locais
PP 66/22	201/22	RP de Reforma - SAÚDE	CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA, CNPJ nº 59.838.989/0001-10	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.070.000,00	18,24%	Diversos locais
TP 11/23	45/2024	Reforma para implantação do CEI do bairro Getuba - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 37.134.629/0001-34	19/03/2024	19/08/2024	R\$ 1.793.576,26	55%	Rua Virgina da Luz Ferreira e Rua Santa Rita de Cassia
TP 13/23	27/2024	Execução de Obras de Drenagem na Avenida José Cândido Cappelli - bairro Porto Novo - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.390.302,79	18%	Rua José Candido, Rua José Paes de Oliveira e Av. Primeiro de Maio
TP 14/23	28/2024	Execução de obras de Canal Extravasador para Drenagem - bairro Massaguaçu - DESENVOLVE SP	OFK ENGENHARIA LTDA CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.678.454,21	10%	Rua Maria das Dores Veloso de Medeiros / Rua Itália Baffi Magni / Avenida Regina Margarete Passos
TP 15/23	29/2024	Execução de obras de Drenagem na Rua Abra de Dentro - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	11/03/2024	11/07/2024	R\$ 589.449,52	85%	Rua Abra de Dentro - Pegorelli
TP 16/23	32/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Tinga - DESENVOLVE SP	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.079.123,03	15%	Rua Guilherme Ribeiro de Faria / Rua Herondino de Faria
TP 17/23	42/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Cidade Jardim - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	06/03/2024	08/09/2024	R\$ 1.347.115,21	15%	Alameda dos Cedros do Libano / Alameda Das Palmeiras



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
TP 18/23	43/2024	Execução de obras de Drenagem na Rua Henrique Maximiliano - bairro Travessão - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.896.065,31	27%	Rua João Carlos Balio / Rua Henrique Maximiliano Coelho Neto - bairro Travessão
TP 19/23	30/2024	Execução de obras de Drenagem na Rua Sebastião Francisco - bairro Travessão - DESENVOLVE SP	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.398.591,80	70%	Rua Sebastião Francisco - bairro Travessão
TP 21/23	33/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP	A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.479.278,04	5%	Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
TP 22/23	40/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Centro - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 1.208.746,36	53%	Avenida Amazonas / Avenida Piauí e Rua Benedita Alves Cruz
TP 23/23	31/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Rio do Ouro - DESENVOLVE SP	TERRAX CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 26.811.740/0001-00	AGUARDANDO OS	-	R\$ 534.932,44	0%	Rua Lourival de Oliveira
TP 24/23	34/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Pontal Santa Marina - DESENVOLVE SP	SANORTE SANEAMENTO E LOCAÇÕES EIRELI CNPJ n.º 08.762.145/0001-31	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 427.550,32	90%	Rua Antônio Carlos Quental Simas
TP 25/23	41/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Verdemare - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 2.368.698,45	20%	Av. Um, Rua Victor Moises Kfour / Rua Japura / Rua Dr. Sidnei de Oliveira Andrade
CP 06/23	23/2024	Reforma e ampliação de prédios institucionais para criação de salas de Unidades Escolares - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ n.º 37.134.629/0001-34	20/02/2024	20/08/2024	R\$ 2.878.273,98	75%	CEI/EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano - Rua São Roque, Perequê Mirim CEI/EMEI PROF.ª Maria Carlita Saraiva Guedes - Rua Barbara Rocha Essias, Morro do Algodão CEI Do Massaguaçu - antigo cras - Rua José Jeronimo Soares - Massaguaçu CEI/EMEI PROF.ª Vera Da Silva Santos - Rua das Azeléias - Portal da Fazendinha EE PROF.ª Maria Ester Das Neves Dutra Damásio - Rua Olavo Bilac, Morro do Algodão
CP 07/23	36/2024	Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.535.208,80	14%	Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
CP 08/23	37/2024	Execução de obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.057.499,35	35%	Avenida Avelino Alves - Pegorelli
CP 09/23	38/2024	Execução de obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/09/2024	R\$ 3.603.047,16	3%	Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
CP 10/23	46/24	Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	20/03/2024	19/04/2025	R\$ 15.742.004,56	5%	Loteamento Mar verde