



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
CC 02/23	69/23	Construção da Praça de Lazer - bairro Recanto do Sol - Convênio Estadual	SANEEL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CNPJ/MF nº 42.956.991/0001-20	13/03/2023	23/12/2024	R\$ 284.147,51	92%	Avenida Alice Arouca, entre Alameda dos Pindas e Rua E1, Balneário Recanto do Sol - Golfinho
TP 01/23	90/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF- n.º33.872.983/0001-05	27/04/2023	14/12/2024	R\$ 1.108.904,75	98%	Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
TP 02/23	97/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF - n.º33.872.983/0001-05	02/05/2023	29/12/2024	R\$ 404.137,69	92%	Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucília
TP 05/23	112/23	Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS - CNPJ n.º 29.574.617/0001-00	18/10/2023	15/02/2025	R\$ 1.248.101,60	47%	Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesesseis – Capricórnio II
CP 06/21	10/22	Pavimentação, Recapeamento e Drenagem - Bairros: Travessão, Pereque Mirim e Pegorelli - Fase 01 - Finisa	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ nº 01.963.124/0001-35	01/02/2022	01/02/2026	R\$ 28.472.762,53	89%	Diversos locais
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPessoal LTDA - CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	28/12/2024	R\$ 3.859.864,81	95%	Rua Mirante do Camaroeiro Balneário Camburi
CP 07/22	240/22	Pavimentação e Drenagem em Diversas Ruas dos Bairros Travessão, Pereque Mirim e Vapapesca (Alta Tensão) – Fase 02	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ/MF nº 01.963.124/0001/35	31/10/2022	29/12/2024	R\$ 16.825.103,77	95%	Rua Santos, Rua João Lopes, Rua Ana Dantas, Rua Aurora Suzano Rebelo, Travessia Rod. Hipólito do Rego, Rua das Missões, Rua Alta Tensão, Rua Alta Tensão - trecho 2, Rua Vitorino dos Santos - Vapapesca
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/11/2025	R\$ 19.927.162,28	50%	Pereque Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro Do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawai, Massaguaçu Jd. do Sol, Morada Do Mar E Verde Mar, Rio Do Ouro, Jaraguazinho, Benfica E Jardim Terralão
CP 12/22	175/22	Infraestrutura para Adequações e Instalações de Prevenção e Proteção Contra Incêndio nas Edificações das Unidades da Educação e Prédios Próprios Municipais- FINISA	HABILTECH ENGENHARIA LTDA - CNPJ/MF nº 33.872.983/0001-05	09/09/2022	08/11/2024	R\$ 4.832.344,42	95%	Diversos locais
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	07/11/2025	R\$ 4.230.602,66	80%	Av. Alice Arouca / Av. Domingos Martins Cabrera
PP 64/22	199/22	RP de Reforma - SEDUC	CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 46.044.392/0001-91	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 17.697.500,00	62%	Diversos locais
PP 65/22	200/22	RP de Reforma - ESPORTES E PRÓPRIOS PÚBLICOS	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 00.688.529/0001-40	30/01/2023	30/01/2024	R\$ 19.993.000,01	38%	Diversos locais
TP 11/23	45/24	Reforma para implantação do CEI do bairro Getuba - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ nº 37.134.629/0001-34	19/03/2024	15/02/2025	R\$ 1.793.576,26	70%	Rua Virgina da Luz Ferreira e Rua Santa Rita de Cassia



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INICIO	PRAZO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
TP 13/23	27/24	Execução de Obras de Drenagem na Avenida José Cândido Cappelli - bairro Porto Novo - DESENVOLVE SP	BALEARES CONSTRUTORA LTDA - CNPJ n.º 40.803.971/0001-94	11/03/2024	09/01/2025	R\$ 1.390.302,79	98%	Rua José Candido, Rua José Paes de Oliveira e Av. Primeiro de Maio
TP 14/23	28/24	Execução de obras de Canal Extravasador para Drenagem - bairro Massaguaçu - DESENVOLVE SP	OFK ENGENHARIA LTDA - CNPJ n.º 10.596.045/0001-24	11/03/2024	08/02/2025	R\$ 2.678.454,21	95%	Rua Maria das Dores Veloso de Medeiros / Rua Itália Baffi Magni / Avenida Regina Margarete Passos
TP 16/23	32/24	Execução de obras de Drenagem - bairro Tinga - DESENVOLVE SP	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	11/03/2024	10/03/2025	R\$ 2.079.123,03	90%	Rua Guilherme Ribeiro de Faria / Rua Herondino de Faria
TP 21/23	33/24	Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP	A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA - CNPJ n.º 21.180.813/0001-80	11/03/2024	07/01/2025	R\$ 1.479.278,04	85%	Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
CP 06/23	23/24	Reforma e ampliação de prédios institucionais para criação de salas de Unidades Escolares - FINANCIAMENTO BB	AVC FIRE INSTALAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ n.º 37.134.629/0001-34	20/02/2024	16/02/2025	R\$ 2.878.273,98	85%	CEI/EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano - Rua São Roque, Perequê Mirim CEI/EMEI PROF.ª Maria Carlita Saraiva Guedes - Rua Barbara Rocha Essias, Morro do Algodão CEI Do Massaguaçu - antigo cras - Rua José Jeronimo Soares – Massaguaçu CEI/EMEI PROF.ª Vera Da Silva Santos - Rua das Azelías – Portal da Fazendinha EE PROF.ª Maria Ester Das Neves Dutra Damásio - Rua Olavo Bilac, Morro do Algodão
CP 07/23	36/24	Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	11/03/2025	R\$ 3.535.208,80	88%	Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
CP 08/23	37/24	Execução de obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	11/03/2025	R\$ 3.057.499,35	87%	Avenida Avelino Alves - Pegorelli
CP 09/23	38/24	Execução de obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/03/2025	R\$ 3.603.047,16	63%	Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
CP 10/23	46/24	Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	20/03/2024	19/07/2025	R\$ 15.742.004,56	40%	Loteamento Mar verde
CP 05/24	116/24	Revestimento em Concreto Projetado em Galeria na Rua Alta Tensão - Bairro Perequê-Mirim	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - CNPJ n.º 01.963.124/0001-35	29/07/2024	26/02/2025	R\$ 3.239.261,84	85%	Rua Alta Tensão - Bairro Perequê-Mirim
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	01/11/2025	R\$ 6.987.999,99	25%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 09/24	158/24	Infraestrutura Urbana na Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa – bairro Recanto do Sol e Balneário dos Golfinhos,	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA - CNPJ n.º 04.690.015/0001-80	04/11/2024	04/11/2025	R\$ 2.035.999,97	0%	Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa