



PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA  
ESTADO DE SÃO PAULO

RESUMO DE OBRAS EM ANDAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MODALIDADE	CONTRATO	OBJETO	EMPRESA CONTRATADA	DATA DE INÍCIO	TÉRMINO CONTRATUAL	PREVISÃO DE EXECUÇÃO	VALOR CONTRATADO	PERCENTUAL EXECUTADO	LOCAL DA OBRA
TP 01/23	90/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Indaiá - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05	27/04/2023	12/01/2025	14/12/2024	R\$ 1.108.904,75	100%	Avenida Mato Grosso / Avenida Amazonas / Avenida Pernambuco
TP 02/23	97/23	Reforma de Praça de Lazer - Bairro Massaguaçu - Convênio Estadual	HABILTECH ENGENHARIA LTDA CNPJ/MF n.º33.872.983/0001-05	02/05/2023	27/02/2025	28/12/2024	R\$ 404.137,69	100%	Avenida Herman Pereira de Faria, esquina com Rua Irmã Lucília
TP 05/23	112/23	Pavimentação em diversas ruas da Região Norte no Município - Convênio Federal	R. S. RAZUK CONSTRUÇÕES E PROJETOS, inscrita no CNPJ n.º 18.574.617/0001-00	18/10/2023	17/04/2025	15/02/2025	R\$ 1.248.101,60	Em rescisão contratual	Rua Thereza Pecini Varago Romanini (antiga Rua Cinco), Rua Doze, Rua 15, Ligação da Rua Quinze com a Rua Doze e Rua Dezesesseis – Capricórnio II
CP 08/22	90/22	Construção do Centro Administrativo do Mirante do Camaroeiro	RR CONSTRUÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº 18.835.435/0001-11	30/06/2022	26/02/2025	28/12/2024	R\$ 3.859.864,81	95%	Rua Mirante do Camaroeiro - Balneário Camburi
CP 10/22	252/22	Infraestrutura Urbana em Diversos Bairros do Município - Fase 3	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 09.033.330/0001-58	17/11/2022	16/11/2025	16/08/2025	R\$ 19.927.162,28	50%	Perequê Mirim, Jd. Tarumãs, Travessão, Morro do Algodão, Golfinho, Pontal Santa Marina, Jd. Britânia, Indaiá, Delfin Verde, Capricórnio II, Balneário Hawái, Massaguaçu, Jd. do Sol, Morada do Mar e Verde Mar, Rio do Ouro, Jaraguazinho, Benfica e Jardim Terralão
CP 13/22	41/23	Infraestrutura de pavimentação e drenagem - Golfinho	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ nº 01.321.433/0001-01	07/02/2023	06/01/2026	07/11/2025	R\$ 4.230.602,66	90%	Avenida Alice Arouca / Avenida Domingos Martins Cabrera
TP 21/23	33/2024	Execução de obras de Drenagem - bairro Olaria - DESENVOLVE SP	A. M. F. COMPANY AMBIENTAL LTDA CNPJ n.º 21.180.813/0001-80	11/03/2024	11/04/2025	07/01/2025	R\$ 1.479.278,04	95%	Rua Virgina da Luz Ferreira / Rua Santa Rita de Cassia
CP 07/23	36/2024	Execução de Obras de Drenagem - bairro Morro do Algodão - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	11/03/2025	10/12/2024	R\$ 3.535.208,80	100%	Rua Augusto José Leite / Rua José Lopes / Rua Antonio Teles de Souza / Rua Quatro / Rua 9 / Rua Sete
CP 08/23	37/2024	Execução de Obras de Drenagem na Avenida Avelino Alves - bairro Pegorelli - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	11/03/2025	10/12/2024	R\$ 3.057.499,35	100%	Avenida Avelino Alves - Pegorelli
CP 09/23	38/2024	Execução de Obras de Drenagem na Rua Alvarenga Peixoto - bairro Jardim Aruan - DESENVOLVE SP	COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 09.033.330/0001-58	11/03/2024	10/03/2025	09/12/2024	R\$ 3.603.047,16	100%	Rua Alvarenga Peixoto - Jardim Aruan
CP 10/23	46/24	Infraestrutura de Saneamento Básico - Loteamento Mar Verde - LEILAO	PALÁCIO CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ n.º 01.321.433/0001-01	20/03/2024	18/07/2025	19/04/2025	R\$ 15.742.004,56	45%	Loteamento Mar Verde
CP 06/24	119/24	Urbanização da Raiz e Molhe Norte no Enrocamento da Foz do Rio Juqueriquerê - DESENVOLVE SP	ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ n.º 65.035.222/0001-95	02/08/2024	01/11/2025	01/08/2025	R\$ 6.987.999,99	30%	Foz do Rio Juqueriquerê
CP 09/24	158/24	Infraestrutura Urbana na Avenida Domingos Martins Cabreira e Avenida Pedro Reginaldo da Costa – bairro Recanto do Sol e Balneário dos Golfinhos	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80	04/11/2024	03/02/2026	04/11/2025	R\$ 2.035.999,97	30%	Avenida Domingos Martins Cabreira / Avenida Pedro Reginaldo da Costa
CP 10/24	168/24	Infraestrutura de pavimentação e drenagem nos bairros Jardim Primavera, Indaiá, Cidade Jardim e Pontal de Santa Marina	IDEAL INFRAESTRUTURA E MONTAGEM LTDA CNPJ Nº 04.690.015/0001-80	02/12/2024	03/03/2026	02/12/2025	R\$ 1.475.864,82	0%	Avenidas Rio de Janeiro, Jardim Primavera, Antônia Neder Martins, Indaiá e José Antônio Domiciano, - Jardim Primavera
CP 11/24	170/24	Qualificação Viária da Avenida Geraldo Nogueira da Silva - Fase 01	ENERGY ENERGIA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ Nº 22.582.439/0001-02	03/12/2024	02/06/2025	04/03/2025	R\$ 675.538,66	30%	Avenida Geraldo Nogueira da Silva